



Projektnummer: 05BEU19044
 Auftraggeber: BLS Breitband
 Projekt: **Glasfaserausbau Beuron –Abschnitt 1**

Bautagebuch Nr. 05

Datum: 09.12.2020
 Ort: Kläranlage Neidingen
 Anlass / Thema: Baubesprechung

Teilnehmer / Verteiler				
anwesend / Name		Firma / Behörde / Funktion	E-Mail-Adresse / Verteiler	
	Herr Osmakowski-Miller	Gemeinde Beuron	info@beuron.de	X
				X
	Frau Werkmann	BLS	s.werkmann@bls-breitband.de	X
	Herr F.Stett	BLS	f.stett@bls-breitband.de	X
	Herr I.Wörner	Fa. Wörner	info@woerner-bau.net	X
X	Herr G.Springer	Fa. Wörner		X
X	Herr M.Frey	Fa. Wörner		
X	Herr Waldruff	Netze-BW	t.waldruff@netze-bw.de	X
X	Herr E.Riehle	BIT Ingenieure AG	edgar.riehle@bit-ingenieure.de	X
	Herr Dominik Bordt	BIT Ingenieure AG	dominik.bordt@bit-ingenieure.de	X

Sollte dieser Aktenvermerk nicht in allen Aussagen Ihre Zustimmung finden oder unvollständig sein, bitten wir um schriftliche Stellungnahme innerhalb von sieben Tagen.

Ergebnisse	Erledigung
<p>01.01 Die Verlegearbeiten mit dem Fräsrاد sind bis ca. Station 1+850 fortgeschritten. Hier steigt die Netze-BW mit der Mitverlegung wieder aus, quert die Donau mittels Spülbohrung und schließt an einem Freileitungsmasten auf der gegenüberliegenden Donauseite an. Der Fräsgraben ist in diesem Bereich streckenweise eingebrochen und muss nachgearbeitet/ausgeräumt werden.</p>  <p>Es ist geplant die Grabarbeiten bis Ende KW51 bis kurz vor Neumühle fortzusetzen und die Oberfläche des Donauradwegs provisorisch wieder herzurichten.</p>	Wörner
<p>01.02 Zur weiteren Grabenherstellung kommt ein neues Fräsrاد zum Einsatz.</p> 	Wörner
<p>01.03 Termine / Fristen / weitere Vorgehensweise</p> <p>Nächste Baubesprechung findet am Mittwoch, 16.Dez.2020 um 9:00h auf dem P-Platz in Neumühle statt.</p>	Info

Aufgestellt Edgar Riehle
Villingen-Schwenningen, 09.12.2020

BIT Ingenieure AG
Goldenbühlstraße 15
78048 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 2026-0
villingen@bit-ingenieure.de