



Projektnummer: 05BEU19044
 Auftraggeber: BLS Breitband
 Projekt: **Glasfaserausbau Beuron –Abschnitt 1**

Bautagebuch Nr. 04

Datum: 25.11.2020
 Ort: Kläranlage Neidingen
 Anlass / Thema: Baubesprechung

Teilnehmer / Verteiler				
anwesend / Name		Firma / Behörde / Funktion	E-Mail-Adresse / Verteiler	
	Herr Osmakowski-Miller	Gemeinde Beuron	info@beuron.de	X
				X
	Frau Werkmann	BLS	s.werkmann@bls-breitband.de	X
	Herr F.Stett	BLS	f.stett@bls-breitband.de	X
	Herr I.Wörner	Fa. Wörner	info@woerner-bau.net	X
X	Herr G.Springer	Fa. Wörner		X
	Herr M.Frey	Fa. Wörner		
	Herr Waldruff	Netze-BW	t.waldruff@netze-bw.de	X
X	Herr Riehle	BIT Ingenieure AG	Edgar.riehele@bit-ingenieure.de	X
	Herr Dominik Bordt	BIT Ingenieure AG	Dominik.bordt@bit-ingenieure.de	X

Sollte dieser Aktenvermerk nicht in allen Aussagen Ihre Zustimmung finden oder unvollständig sein, bitten wir um schriftliche Stellungnahme innerhalb von sieben Tagen.

Ergebnisse		Erledigung
01.01	<p>Die Grabenarbeiten mit dem Fräsrاد sind ab der Donaubrücke beim Klärwerk - Station 0+150 bis ca. Station 0+900 fortgeschritten und die Leerrohre verlegt. Die Grabentiefe beträgt 80 cm, die Breite 28 cm.</p>  <p>Ab ca. Station 0+500 (Foto unten links) werden für die Netze-BW -20KV-Kabel und 4x20 Leerrohre mitverlegt. Insgesamt werden alle Leitungen nebeneinander in Sand verlegt.</p> 	Wörner
01.02	<p>Termine / Fristen / weitere Vorgehensweise</p> <p>Nächste Baubesprechung findet am <u>Mittwoch, 09.Dez.2020 um 9:00h</u> auf dem <u>P-Platz in Neumühle</u> statt.</p>	Info

Aufgestellt Edgar Riehle
Villingen-Schwenningen, 02.12.2020

BIT Ingenieure AG
Goldenbühlstraße 15
78048 Villingen-Schwenningen

Tel.: +49 7721 2026-0
villingen@bit-ingenieure.de